産業廃棄物処理施設の維持管理状況（2019年4月1日～2020年3月31日）

〇焼却設備

（1）冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	2019年6月5日	2019年6月4日
	―	2019年7月22日
	2019年9月20日	2019年9月19日

（2）排ガスの測定結果

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日		測定結果					
				ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	全水銀
				ng-TEQ/㎥N	㎥N/h	g/㎥N	mg/㎥N	ppm	μg/㎥N
			基準値	0.1	39.7	0.04	700	250	50
煙突中間部（図面添付）	2019年4月1日	2019年4月19日		0.035	0.7	<0.002	77	90	―
	2019年6月19日	2019年7月9日		―	0.29	0.003	94	77	<0.11
	2019年8月22日	2019年9月10日		―	0.25	0.004	30	74	―
	2019年10月11日	2019年10月25日		―	0.42	0.002	170	67	5.8
	2019年12月20日	2020年1月9日		―	0.11	0.002	42	83	―